

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONCION
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ENERO / JULIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción verja del club	Las mesetas	100,000.00					X	
2. Reparación del piso del centro comunal	Los juncos nuevos	100,000.00					X	
3. Continuación capilla	Mamoncito	200,000.00					X	
4. Continuación centro comunal	Veladero	100,000.00	100,000.00		X			
5. Remozamiento techo de la capilla	Loma del tanque	100,000.00					X	
6. Continuación constr. mini cancha	Alameda	200,000.00					X	
7. Remozamiento del play	Hato viejo	60,000.00					X	
8. Construcción verja capilla	Cacique	120,000.00					X	
9. Reparación camino vecinales	Sector el seminario	150,000.00					X	
10. Construcción verja perimetral c/comunal	Gurabo	100,000.00					X	
11. Continuación de la capilla	Rodeo	400,000.00					X	
12. Construcción de un badén	Los campamentos	50,000.00					X	
13. Continuación parque comunitario	Residencial peralta	100,000.00					X	
14. Construcción de un badén	Barrio Nuevo	50,000.00					X	
15. Construcción de un badén	Cepillo	50,000.00					X	
16. Construcción de un badén	Los multis viejos	50,000.00					X	
17. Continuación Funeraria Comunitaria	Cañada grande	70,000.00					X	
TOTAL		2,000.000.00						

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / JULIO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	1	1
Obras pendientes	16	96
TOTAL		0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	10.00%

02/09/2025
FIRMA ALCADÍA

02/09/2025
FECHA

