

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONCION
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021
(PERIODO ENERO / AGOSTO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción proyecto comunidad limpia y en orden	Las mesetas	75,000.00	75,000.00	X				Terminada
2. Construcción verja centro comunal	Los juncos nuevos	100,000.00					X	
3. Alcantarillado de la represa	Mamoncito	100,000.00					X	
4. Construcción centro comunal	Veladero	75,000.00	75,000.00			X		
5. Centro comunal	Loma del tanque	100,000.00					X	
6. Contenes	Alameda	75,000.00					X	
7. Contenes	Hato viejo	75,000.00					X	
8. Construcción verja capilla	Cacique	75,000.00					X	
9. Construcción centro comunal	Gurabo	100,000.00	100,000.00	X				Terminada
10. Construcción centro comunal	Rodeo	150,000.00	150,000.00	X				Terminada
11. Contén pronunciado	Cepillo, Cañada grande	400,000.00					X	
TOTAL		1,400,000.00						

[Firma manuscrita]
FIRMA ALCADÍA

30/10/2021
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / AGOSTO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	100
Obras en proceso	1	1
Obras pendientes	7	
TOTAL		0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	40%