

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONCION
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción proyecto comunidad limpia y en orden	Las mesetas	100,000.00	75,000.00	X				Terminada
2. Protectores,puertas,ventanas del centro comunal	Los juncos nuevos	100,000.00				X		
3. Terminación del parquecito	Mamoncito	125,000.00	125,000.00	X				Terminada
4. Continuación centro comunal	Veladero	75,000.00	75,000.00		X			
5. iluminación	Loma del tanque	100,000.00					X	
6. Contenes	Alameda	100,000.00					X	
7. Reparación de la carretera	Hato viejo	75,000.00					X	
8. Reparación centro comunal	Cacique	75,000.00	75,000.00		X			
9. Construcción aceras y contenes	Sector el seminario	150,000.00					X	
10.Continuación centro comunal	Gurabo	150,000.00	150,000.00	X				Terminada
11.Continuación centro comunal	Rodeo	175,000.00	175,000.00	X				Terminada
12.Continuación centro comunal	Los campamentos	75,000.00	75,000.00			X		
13.iluminación	Residencial peralta	75,000.00					X	
14.reparación baño de la capilla Fátima	Cepillo, Cañada grande	50,000.00					X	
15. mantenimiento pintura centro comunal	Duran	50,000.00					X	
TOTAL		1,500.000.00						


FIRMA ALCALDIA

14 / 12 / 2022
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	100
Obras en proceso	4	4
Obras pendientes	7	
TOTAL		0

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,500,000.00	850,000.00	650,000.00	56.7%